

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ. व.: २०७८।०७९

२. व. उ. शी. नं.: ३३७९११३०४

३. मन्त्रालय/विभाग: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय/ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: संभावित राणातिक सडकहरु (संघ शसर्त अनुदान)

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: दीपक नेगी

६. यस अवधिको बजेट (रु.):

(१) प्रदेश सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

(ख)

(२) अनुदान:

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण:

(३) जनसहभागिता

१.३०

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:

(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार:

(२) संस्था:

०.५३%

२४२

(२) अनुदान:

१.३०

०.५३%

८. चालू आ. व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:

९. कुल लागतमध्ये शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:

१०. आयोजना शुरूदेखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:

११. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये बित्तिको समय प्रतिशत:

१३ भौतिक प्रगति प्रतिशत

रकम रु. ल

क्र.सं.	कार्य विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक लक्ष्य				प्रथम चौमासिक		प्रथम चौमासिक		कै
			परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	परिमाण	भार	बजेट	प्रतिशत	खर्च रकम	प्रगति/	सम्पन्नको प्रतिशत	प्रगति	
१	भालुबेला गुनरिया रैकवार बिजुवा धनाढी सडक कञ्चनपुर	कि मि	१	१००.००	२४२.००	३३.३३	८१	१.३०	०.५	१०	१०.०				
	जम्मा				२४२.००	३३	८०.६७	१.३०	०.५						

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

कार्यालय प्रमुख

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
पूर्वाधार विकास कार्यालय, कञ्चनपुर

१. आ. व. : २०७८।०७९

२. व. उ. शी. नं.: ३३७९११३४४

३. मन्त्रालय/विभाग: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय/ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: स्थानिय स्तरका सडकमूल तथा सामसदायिक सुधार परियोजना (संघ शासर्त अनुदान)

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: दीपक नेगी

६. यस अवधिको बजेट (रु.): ३४०

(१) प्रदेश सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

वैशिक (१) ऋण:

(ख) अनुदान:

(१) अनुदान:

(२) अनुदान:

(३) अनुदान:

(४) अनुदान:

(५) अनुदान:

(६) अनुदान:

(७) अनुदान:

(८) अनुदान:

(९) अनुदान:

(१०) अनुदान:

(११) अनुदान:

(१२) अनुदान:

(१३) अनुदान:

(१४) अनुदान:

(१५) अनुदान:

(१६) अनुदान:

(१७) अनुदान:

(१८) अनुदान:

(१९) अनुदान:

(२०) अनुदान:

(२१) अनुदान:

(२२) अनुदान:

(२३) अनुदान:

(२४) अनुदान:

(२५) अनुदान:

(२६) अनुदान:

(२७) अनुदान:

क्र.सं.	कार्य विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक वित्तिय प्रगति		प्रथम चौमासिक भौतिक प्रगति	कैफियत
			परिमाण	भार	परिमाण	भार	खर्च रकम	प्रगति /		
१	बालज्याति बालुङ्गा खोला पुल बेदकोट न पा ४	पटक	१	५८.८२	३००.००	१९.६९	६६.६७	०/१००		
२	पथरिया खोला पुल बसन्धला कञ्चनपुर	पटक	१	४९.९८	९४०.००	९३.७३	४६.६७	०/१००		
	जम्मा		२	१००.००	३४०.००	३३.३४	११३.३४	०/१००		

Pre (10)

का्यालय प्रमुख

प्रदेश सरकार
सुदूरपश्चिम प्रदेश
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय
पूर्वाधार विकास कार्यालय, कैलानपुर
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

१. आ. व. : २०७८।०७९

२. व. ज. शी. नं. : ३३७९११३१४

३. मन्त्रालय/विभाग: भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय/ यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय

४. कार्यक्रम/आयोजनाको नाम: सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु(संघ शासनी अनुदान)

५. आयोजना/कार्यालय प्रमुखको नाम: दीपक नेगी

६. यस अवधिको बजेट (रु.): ४००

(१) प्रदेश सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता:

(ख)

वैदेशिक (१) ऋण:

(२) अनुदान:

७. यस अवधिको खर्च रकम र प्रतिशत:
(क) आन्तरिक (१) प्रदेश सरकार:

(२) संस्था:

(३) जनसहभागिता

२५५.२९

६३.८२%

(ख) वैदेशिक

(१) ऋण:

(२) अनुदान:

८. चालू आ. व. को हालसम्मको खर्च रकम र प्रतिशत:

९. कुल लागतमध्ये शुल्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:

१०. आयोजना शुल्देखि यस अवधिसम्मको कुल खर्च रकम र प्रतिशत:

११. आयोजनाको कुल अवधि मध्ये वित्तको समय प्रतिशत:

१३ भौतिक प्रगति प्रतिशत

६३.८२%

क्र.सं.	कार्य विवरण	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक लक्ष्य		प्रथम चौमासिक सम्मको शिथिल प्रगति		प्रथम चौमासिक सम्मको भौतिक प्रगति	
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	खर्च रकम	प्रगति /
१	कलुवापुर बेलौरी सडक(दुई ठेका)	पटक	१	६२.५०	२५०.००	२०.८३	६३.३३	२४९.७२	१००	९५
२	देवी जीगडा सडक	पटक	१	३७.५०	१५०.००	१२.५०	५०	५.५७	४	४०
	जम्मा		२	१००.००	४००.००	३३.३३	१३३.३३	२५५.२९	६३.८	

२५५.२९

कार्यालय प्रमुख